

SCHEDULE PELAKSANAAN (CURVA S)

Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang
 Prov / Kab / Kota : Banten / Kabupaten Pandeglang
 Penyedia : CV. ASIA KARYA UTAMA
 Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

NO. ITEM MATA PEMAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT %	BULAN KE																	KET.
				MINGGU KE																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
DIVISI I	UMUM																				
1.2	Mobilisasi	Ls	2,38	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	0,52	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	0,84	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.21	Manajemen Mutu	Ls	0,41			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
DIVISI VI	PERKERASAN ASPAL																				
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/EmuLsi	Liter	1,42			0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/EmuLsi	Liter	0,84				0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	37,90				3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	52,98			4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	0,63				0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
DIVISI IX	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN - LAIN																				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M²	1,70																0,85	0,85	0,85
DIVISI X	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA																				
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	0,03		0,03																
10.1.(9)	Perbaikan Campur Aspal Panas	M3	0,35		0,17	0,17															
			100,00																		
	RENCANA MINGGUAN			0,23	0,44	5,38	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	3,84	1,11	1,11	-
	KUMULATIF RENCANA			0,23	0,67	6,05	14,84	23,63	32,42	41,21	49,99	58,78	67,57	76,36	85,15	93,93	97,78	98,89	100,00	100,00	

P
H
O

P
E
K
E
R
J
A
A
N

SCHEDULE ALAT

Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang
Prov / Kab / Kota : Banten / Kabupaten Pandeglang
Penyedia : CV. ASIA KARYA UTAMA

NO. ITEM MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE																	KET.
		1				2				3				4					
		MINGGU KE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ASPHALT FINISHER																		P H O P E K E R J A A N
2	ASPHALT SPRAYER																		
3	COMPRESSOR 4000-6500 L/M																		
4	DUMP TRUCK 10 TON																		
5	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T																		
6	TANDEM ROLLER 6-8 T.																		
7	TIRE ROLLER 8-10 T.																		
8	VIBRATORY ROLLER 10-12 T.																		
9	TAMPER																		
10	JACK HAMMER																		
11	ASPHALT DISTRIBUTOR																		
12	ALAT BANTU KERJA LAINNYA																		

SCHEDULE BAHAN / MATERIAL

Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang
 Prov / Kab / Kota : Banten / Kabupaten Pandeglang
 Penyedia : CV. ASIA KARYA UTAMA

NO. ITEM BAHAN PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE																	KEY
		1				2				3				4					
		MINGGU KE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi																	P H O P E K E R J A A N	
2	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi																		
3	Laston Lapis Atas (AC-WC)																		
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)																		
5	Bahan Anti Pengelupasan																		
6	Cat Marka Jalan Termoplastik																		
7	Agregat Kelas A																		
8	Material Lainnya																		

SCHEDULE PERSONIL/ TENAGA

Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang
Prov / Kab / Kota : Banten / Kabupaten Pandeglang
Penyedia : CV. ASIA KARYA UTAMA

NO. ITEM MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE																	KET.
		1				2				3				4					
		MINGGU KE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pelaksana Pekerjaan																		P H O P E K E R J A A N
2	Petugas K3																		
3	Administrasi																		
4	Mandor																		
5	Tukang																		
6	Operator																		
7	Pembantu Operator																		